

# Aufheizprotokoll für die Inbetriebnahme der Bodenheizung Calciumsulfat-Fliessestrich Fixit 887 Rapid



Bitte beachten; Belegereife bei  $\leq 1.8$  CM % für dampfdichte sowie dampfoffene Systeme:  
Restfeuchte vor der Belegung des Oberbelages, muss der Unterlagsboden mittels  
CM-Messung 50 g geprüft werden.

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Auftraggeber/Bauherr | _____ |
| Objekt               | _____ |
| Geschoss             | _____ |
| Bauleitung/Architekt | _____ |
| Unternehmer          | _____ |
| Heizungsfirma        | _____ |
| Heizungssystem       | _____ |

## Bitte beachten Sie folgendes:

### 1. Bedingungen vor der Ausführung

- Die Bodenheizungsrohre müssen gefüllt und abgedrückt sein.
- Die Heizungsrohre müssen mit geeigneten Massnahmen fixiert sein (z.B. mit Clipse, Befestigungsabstand: max. 50 cm oder auf Flachbettschienen).

### 2. Aufheizvorgang

- Der Aufheizvorgang beginnt 5 Tage nach dem Einbau.
- Die Bodenheizung wird mit  $+25^{\circ}\text{C}$  in Betrieb genommen und 48 Stunden gehalten.
- 7 Tage nach dem Einbau wird die Bodenheizung ausgeschaltet und bleibt abgestellt.
- Erst nachdem der Unterlagsboden belegt wurde, normal heizen.

| Ort/Datum                             | Ort/Datum                                    | Ort/Datum                           |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| .....                                 | .....  | .....                               |
| Stempel/Unterschrift<br>Heizungsfirma | Stempel/Unterschrift<br>Bauleitung/Architekt | Stempel/Unterschrift<br>Unternehmer |
| .....                                 | .....  | .....                               |